

PROJEKT:				
Vodovod Janov a Tis				
<i>Předmět:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
jednání	OÚ Janov	4.4.2025	13:00	04

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den (přílohy k zápisu z KD)				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistil</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě			
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Soulad s HMG</i>
2.0.1	<u>Práce od minulého KD:</u> Sondy na stávajících sítích, pažené montážní jámy a rýhy – průběžně s postupem výstavby Probíhá svařování potrubí – průběžně Osazení DZ dle DIO – posun dle postupu výstavby Realizace pokládky řadů V1 (úsek Tis – Janov), V7 Montáže armaturních sestav Veřejné části přípojek Tis		
2.0.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> Realizace pokládky řadů V1 (Tis – Janov, intravilán Janov) V7, V6 Přípravné práce pro redukční šachtu Propoje řadů, zásyp rýh a jam Veřejné části přípojek Tis		

3. Odpovědný projektant a AD - IKKO HK				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
3.2.1	Provedena revize vodovodních přípojek a bylo konstatováno, že v celém území stavby vodovodu nejsou přípojky delší než 25 m. Vodovodní přípojky budou			

	ukončeny vodoměrnou šachtou a dále se jedná o areálové rozvody vody. Situace budou předány obci a dodavateli stavby. Obec zajistí podpisy dotčených majitelů pozemků na zbývajících situacích, které byly předány na KD 01 paní starostce. Situace se souhlasem na dotčené pozemky budou sloužit pro obec a dodavatele. V rámci aktuální PD jsou v trasách vodovodních řadů nemovitosti, jejichž majitelé mají zájem o připojení, ale nejsou ještě projekčně zpracovány. Bude se jednat o několik kusů, jejichž provedení na stavbě bude zpracováno přípojkovou kartou zhotovitele. Parametry stavby v žádosti SFŽP: Vod. přípojky – 530 m, Vodovod: 3 788 m, Celkem: 4.318 m			
--	---	--	--	--

4. Objednatel – Obec Janov				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
4.2.1	KD se zúčastnil starosta obce Bystré. Informoval o nutnosti koordinace při budování napojovacího místa s ohledem na nutnost uzavření nebo vypuštění řadů v obci. Probíhá komunikace mezi obcí Bystré a panem Luňákem ohledně armaturní šachty a termínu napojení. Redukční šachta – po konzultaci s provozovatelem stáv. vodovodu v Bystrém bylo dohodnuto, že šachta bude zaručeně pojízdná, napojení u koupaliště bude osazeno před šachtou výřezem na stáv. řadu PVC d110 se sekčními uzávěry. Vystrojení šachty bude provedeno s přihlédnutím k návrhu v PD s úpravou skladby armaturního vystrojení. Hlavní změnou je úprava dimenze redukčního ventilu a filtru na DN 50. Namísto VDM bude osazen indukční průtokoměr. Přílohou KD je pracovní klad. schéma. Pro úpravu výkazu výměr bude připraven podklad pro změnový list.		Do doby napojení	
4.2.2	Vodoměrné šachty budou sjednoceny typově a dodávány zhotovitelem. Předpokládá se typ GEO, zateplená, samonosná, VDM šachta. Náklady na šachty budou hrazeny majiteli nemovitosti.			
4.4.1	Objednatel svolá pro obyvatele a majitele nemovitostí veřejnou schůzi konanou dne 23.4. v 17. hod na OÚ Janov. Účast zhotovitele, TDS.			

5. Zhotovitel - Sdružení VODOEKOSTAV s.r.o. a VPK Suchý s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>
5.0.1	Zhotovitel zahájí činnosti spojené s vytyčením sítí, pasportem komunikací, okolních nemovitostí, apod. Pasport zpracován, bude poskytnut TDS.		Dle SoD	trvá
5.0.2	Zhotovitel je upozorňován na dodržování podmínek stavebního povolení, projektové dokumentace a vyjádření dotčených orgánů. Dále na povinnost oznamovat řádně a včas uvažované poddodavatele. Oznámení poddodavatelé pro specializované montážní práce na síti: V+V stavební a Aquaservis – doklady předloženy	Vodoekostav	Po celou dobu výstavby	

	Protlaky: Miloš Krupauer – doklady předloženy			
5.0.6	Finanční čerpání zhotovitele: Zhotovitel předkládá soupisy prací k odsouhlasení nejpozději do 5ti prac.dnů po skončení kalendářního měsíce. Daňové doklady budou Zhotoviteli propláceny do výše 95% ceny díla, 5% je zádržné. Prostavěnost: 02/25 - 75 tis. Kč bez DPH, tj. 0,3 % z ceny díla 03/25 – 4 390 tis Kč bez DPH, tj., 17, 56 % z ceny díla Od počátku celkem: 4.465 tis. Kč bez DPH, tj. 17,59 % z ceny díla		Po celou dobu stavby	
5.2.1	Zhotovitel zašle TDS a kooBOZP vydané DIO se stanovením DZ.			trvá
5.3.1	Vzhledem k revizi PP řadu V1 nebude osazen v trase kalník č6., armaturní sestava bude použita jako vzdušník u novostavby na pč. 3035. Stavebně provedeno, bod bude vypuštěn.			

6. TDS a kooBOZP - ERV s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
6.0.1	Provádět kontrolu prováděných prací a činnost TDS	Ing. Hurdálek Ing. Podsedník	průběžně	
6.0.2	Zajišťovat výkon koordinátora BOZP	Ing. Hurdálek	průběžně	
6.0.3	Zpracovat a rozeslat zápis z KD stavby, KD BOZP	Ing. Hurdálek	Do 3 dnů	

7. Ostatní - projektový management – ERV s.r.o.				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajistí</i>	<i>Termín</i>	<i>splněno</i>
7.0.1	P.M. zajistí zpracování dokladů pro OPŽP	Bc. Hubková		
7.0.2	Nastavení prostavěnosti pro 2024 – FPK SFŽP			
7.0.3	Zpracování žádostí o platbu, zpráv o realizaci	Bc. Hubková	průběžně	
7.0.4	Zajištění podkladů pro povinnou publicitu – billboard Bude poskytnut grafický podklad pro výrobu. Splněno, osazeno. Bod bude vypuštěn.			
7.0.5.	PM sdělila informace o průběhu vypořádání dotace – RoPD schválené, přijetí smlouvy bude odsouhlaseno zastupitelstvem 23.10. Zbývá vydání smlouvy o půjčce ze SFŽP. Je projednáváno se SFŽP, urgence ze strany PM ERV. Smlouva se SFŽP uzavřena.	Bc. Hubková		

Příští kontrolní den se uskuteční

Dne 23.4.2025 ve 13. hod., Javornice – Venclův statek.

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.